

В период с 28 марта по 04 апреля 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены следующие работы:

- Корпус 3: забивка оконных проемов – 50%;
- Корпус 7: забивка оконных проемов – 15%;
облицовка вентиляционных шахт – 80 кв.м. (выполнено 82%);
устройство кирпичной кладки (техэтаж) – 5 куб. м. (выполнено 100%)
- Корпус 8: устройство кровли (обшивка сайдингом) – 40 м. (выполнено 70%);
монтаж черепицы на балконах – 22 кв. м. (выполнено 40%)
- Корпус 9: монтаж плит на вентиляционные шахты – 12 шт. (выполнено 100%);
монтаж черепицы вентиляционных шахт – 9 кв.м. (выполнено 100%);
утепление кровли стекловатой – 500 кв.м. (выполнено 100%);
устройство кровли (монтаж черепицы) – 500 кв.м. (выполнено 63%);
монтаж распорок кровли – 3 куб. м. (выполнено 100%);
устройство монолитных заделок межэтажного перекрытия – 3,5 куб.м.
- Корпус 12: монтаж стропил на вентиляционные шахты – 1,5 куб.м. (выполнено 33%);
монтаж обрешетки на вентиляционные шахты – 1,5 куб.м. (выполнено 33%);
изготовление снегодержателей – 50 шт.
монтаж снегодержателей – 40 м.п. (выполнено 16%);
монтаж лифтов – выполнено 5%.
- Корпус 13: монтаж плит на вентиляционные шахты – 12 шт. (выполнено 75%);
монтаж распорок кровли – 3 куб. м. (выполнено 100%);
утепление кровли стекловатой – 100 кв.м. (выполнено 75%);
заполнение оконных проемов – 150 кв.м. (выполнено 23%);
монтаж лифтов – выполнено 50%.
- Корпус 15: заполнение оконных проемов – 105 кв.м (выполнено 50%);
обрамление монолитного пояса железом – 320 м.п. (выполнено 75%);
монтаж витражей – 10 кв.м. (выполнено 50%).
- Корпус 16: заполнение оконных проемов – 90 кв.м. (выполнено 40%);
монтаж витражей – 95 кв.м. (выполнено 40%).

Корпус 17: демонтаж коридорных панелей для монтажа электрики – 40 кв.м. (выполнено 100%);
демонтаж потолка (армстронг) для монтажа электрики – 10 кв.м. (выполнено 100%);
демонтаж стены под выемку для щитов – 4 кв.м. (выполнено 100%);
бурение отверстий под монтаж электричества – 35 шт. (выполнено 100%);
устройство кладки стен под комнату электрощитовой – 17 кв.м. (выполнено 100%);
устройство кладки перегородок шкафов под электрику – 1,5 кв.м. (выполнено 100%);
монтаж комнатных электрических щитов – 11 шт. (выполнено 66%);

Корпус 20: демонтаж коридорных панелей для монтажа электрики – 30 кв.м. (выполнено 100%);
демонтаж потолка (армстронг) для монтажа электрики – 10 кв.м. (выполнено 100%).

Торговый центр: устройство кладки стен – 35 куб. м. (выполнено 40%).

Устройство хозяйственно-бытовой канализации – 48 м.п. (выполнено 69%).

Монтаж канализационных колодцев – 2 шт. (выполнено 72%).

Устройство водостока – 48 м.п. (выполнено 65%).

Монтаж водосточных колодцев и решеток – 2 шт. (выполнено 60%).