МАРЬИНО ГРАД
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

БАЗИСНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

В период с 06 по 13 июня 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены следующие работы:

Корпус 1: кладка стен арки – 24 кв.м. (выполнено 66%)

Корпус 2: кладки стен арки – 24 кв.м. (выполнено 50%)
набивка минваты – 1 секция (выполнено 75%)

Корпус 3: монтаж обрешетки вентиляционной шахты – 50 кв.м (выполнено 100%)
монтаж черепицы вентиляционной шахты– 50 кв.м (выполнено 100%)
монтаж распорок – 55 шт. (выполнено 50%)
монтаж лифтов – 2 шт.

Корпус 4: монтаж распорок – 55 шт. (выполнено 100%)
монтаж лифтов – 2 шт.

Корпус 7: бурение отверстии в машинном отделении – 8 шт. (выполнено 100%)
монтаж лифтов – 3 шт.

Корпус 8: монтаж лифтов – 3 шт.

Корпус 9: монтаж лифтов – 2 шт.

Корпус 12: монтаж лифтов – 3 шт.

Корпус 13: устройство кровли (обшивка сайдингом) – 100 п.м. (выполнено 85%)
монтаж лифтов – 4 шт.

Корпус 16: проверка и очистка вентиляционных шахт – 1 секция (выполнено 20%)
монтаж стекол витражей – (выполнено 50%)

Корпус 19: монтаж квартирных щитов – 44 шт. (выполнено 90%)
монтаж лотков – (выполнено 90%)
работы по подготовке проведения кабеля по этажам – (выпалено 90%)
гидроизолирование пола электрощитовой комнаты – 10 кв.м. (выпалено 100%)
стяжка пола электрощитовой комнаты – 10 кв.м. (выполнено 100%)
монтаж плитки электрощитовой комнаты – 10кв.м. (выполнено 100%)
штукатурка стен электрощитовой комнаты – 42 кв.м. (выполнено 100%)
шпаклевка стен электрощитовой комнаты – 42 кв.м. (выполнено 100%)

Корпус 20: монтаж панелей на чердаке – 60 кв.м. (выполнено 45%)
монтаж квартирных дверей на мансарде – 2 шт. (выполнено 33%)
шпаклевка потолка коридора мансардного этажа – 15 кв.м. (выпилено 50%)
покраска стен квартир на мансардном этаже – 200 кв.м. (выполнено 100%)
шпаклевка МОП – 50 кв.м. (выполнено 100%)

Корпус 21: монтаж квартирных щитов – 40 шт. (выполнено 50%)
кладка стен электрощитовой комнаты – 22 кв.м. (выпалено 100%)

Корпус 22: кладка стен электрощитовой комнаты - 22 кв.м. (выпалено 100%)
гидроизолирование пола электрощитовой комнаты – 10 кв.м. (выпалено 100%)
стяжка пола электрощитовой комнаты – 10 кв.м. (выполнено 100%)

Благоустройство: выемка грунта под главную дорогу – 300 куб.м
засыпка песка под главную дорогу – 100 куб.м.
укладка дорожного бордюрного камня – 95 шт.
заготовка забора – 20 шт.
покраска забора грунтовкой – 12 шт.

ВЗУ: бурение отверстии в стенах – 6 шт. (выполнено 50%)

прокладка теплосети 4Ф – 40 м.п.

водопроводный ввод Ф100 – 20 м.п.

выпуска канализации – 40 м.п

выпуска водостока – 10 м.п.

прочистка водопроводной камеры